

14 de Octubre de 2024.

OFICIO No. DOP/00465/2024

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN PUEBLA

Ajalpan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

Archivo. Control de Gestión.

CICLO	TIPO DE GASTOS	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	ESTATUS	FLUJO		
2024	3	PUE240302437654	1519661.99	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1.1 MAS 1800.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 327443	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327443	5	92	83		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 1.18, meta_modificada: 1.19}}	1	11-09-2024	15-10-2024	1897254.21	1897254.21	1897254.21	1897254.21	1897254.21	1897254.21	1897254.21	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437628	1817484.8	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 135.00 PARA EL TRAMO 1 Y AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 095.00 PARA EL TRAMO 2, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 327369	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327369	5	24	21		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 0.13, meta_modificada: 0.23}}	1	10-09-2024	15-10-2024	1564998.04	1564998.04	1564998.04	1564998.04	1564998.04	1564998.04	1564998.04	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437256	1133033.25	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 364.55 EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325537	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	325537	5	24	21		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 0.36, meta_modificada: 0.36}}	1	12-09-2024	10-10-2024	1025940.78	1025940.78	1025940.78	1025940.78	1025940.78	1025940.78	1025940.78	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437398	2336874.1	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 680.00 EN LA LOCALIDAD DE TETZIGUILA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 327251	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327251	5	61	54		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 0.68, meta_modificada: 0.68}}	1	09-09-2024	15-10-2024	2520281.01	2520281.01	2520281.01	2520281.01	2520281.01	2520281.01	2520281.01	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436929	1449741.77	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 620.00 EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 324102	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	324102	5	51	40		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 0.62, meta_modificada: 0.63}}	1	11-09-2024	15-10-2024	1726906.53	1726906.53	1726906.53	1726906.53	1726906.53	1726906.53	1726906.53	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437562	1201239.22	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 328.93 EN LA LOCALIDAD DE AMEVALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 327131	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327131	5	19	16		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 0.32, meta_modificada: 0.41}}	1	13-09-2024	15-10-2024	1500407.09	1500407.09	1500407.09	1500407.09	1500407.09	1500407.09	1500407.09	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438405	1161597.14	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 493.66 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 330357	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	330357	5	48	42		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 0.49, meta_modificada: 0.48}}	1	12-09-2024	15-10-2024	617830.44	617830.44	617830.44	617830.44	617830.44	617830.44	617830.44	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438384	1788753.37	CONSTRUCCION DE CIUDAD ADQUINAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 330303	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	330303	5	26	23		{meta1: {unidad: 'medidas/Metros Cuadrados', meta: 883.12, meta_modificada: 1270.26}}	1	03-04-2024	01-07-2024	2033867.76	2033867.76	2033867.76	2033867.76	2033867.76	2033867.76	2033867.76	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436768	1738876.39	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 206.21 EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 323206	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	323206	5	26	23		{meta1: {unidad: 'medidas/Kilometro', meta: 1.1, meta_modificada: 1.2}}	1	13-09-2024	15-10-2024	1510263.56	1510263.56	1510263.56	1510263.56	1510263.56	1510263.56	1510263.56	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOJO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION RECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240302438638	3021817.04	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 0 MAS 990.48 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 0 MAS 990.48 AL 2 MAS 784.73, EN LA LOCALIDAD DE TEPAZACUALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 331859	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	331859	5	19	16		{meta:1 [unidad: medida:Km (metro, meta:0.99, meta_modificada:0.9)}	1	11-09-2024	15-10-2024	2793012.41	2793012.41	2793012.41	2793012.41	2753012.41	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438242	4599368.19	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LIBERTAD O S PONIENTE Y CALLE LEONA VICARIO. CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA. - 329838	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329838	5	68	62		{meta:1 [unidad: medida:Metros Cuadrados, meta:2133.7, meta_modificada:2035.25]}	1	13-04-2024	11-07-2024	4078966.82	4078966.82	4078966.82	4078966.82	4078966.82	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438697	740475.71	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 0 MAS 638.88 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 331358	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	331358	5	49	46		{meta:1 [unidad: medida:Metros Cuadrados, meta:511.11, meta_modificada:75.2]}	1	10-06-2024	08-08-2024	911099.17	911099.17	911099.17	911099.17	911099.17	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437017	3018018.83	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL EN LA INSPECTORIA DE CRUZ CHICHILTZI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 324404	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	324404	5	23	17		{meta:1 [unidad: medida:Metros Cuadrados, meta:1570.9, meta_modificada:1845.14]}	1	02-04-2024	30-06-2024	3204156.9	3204156.9	3204156.9	3204156.9	3204156.9	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438296	887232.87	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLEON DE LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y PREDIO PRIVADO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 329999	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329999	5	52	43		{meta:1 [unidad: medida:Metros Cuadrados, meta:511.99, meta_modificada:424.97]}	1	26-03-2024	24-05-2024	787882.44	787882.44	787882.44	787882.44	787882.44	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436971	157621.84	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 1 MAS 185.94 EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 324237	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	324237	5	92	78		{meta:1 [unidad: medida:Km (metro, meta:1.18, meta_modificada:1.18)}	1	12-09-2024	15-10-2024	1568634.04	1568634.04	1568634.04	1568634.04	1568634.04	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437720	1808732.2	AMPLIACION DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE AHUAITEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 327623	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327623	5	41	34		{meta:1 [unidad: medida:Km (metro, meta:0.5, meta_modificada:0.5)}	1	13-09-2024	15-10-2024	1804282.87	1804282.87	1804282.87	1804282.87	1804282.87	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438091	771399.44	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA EN EL BARRIO GONZALESCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325988	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329368	5	28	22		{meta:1 [unidad: medida:Metros Cuadrados, meta:1000, meta_modificada:1000]}	1	15-03-2024	13-05-2024	647484.36	647484.36	647484.36	647484.36	647484.36	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RE SPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	3	PUEZ40302438070	1010495.09	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA FRANCISCO J. MADRERO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MADRERO Y PROPIEDAD PRIVADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325266	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	129266	5	30	25			[meta1, Unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:417.35, meta_modificada:445.73]	1	05-04-2024	03-07-2024	957603.37	957603.37	957603.37	957603.37	957603.37	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40302438053	1391431.89	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRIVADA CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325200	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	325200	5	51	44			[meta1, Unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:933.35, meta_modificada:88.26]	1	16-03-2024	13-06-2024	1382017.69	1382017.69	1382017.69	1382017.69	1382017.69	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40302437225	1351348.8	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 0 MAS 413.08, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325330	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	325320	5	32	28			[meta1, Unidad, medida:Kilómetro, meta:0.41, meta_modificada:0.43]	1	12-09-2024	10-10-2024	1102294.36	1102294.36	1102294.36	1102294.36	1102294.36	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40302438014	2015008.03	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 0 MAS 480.00, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325053	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329053	5	40	35			[meta1, Unidad, medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.7]	1	10-09-2024	15-10-2024	2453132.76	2453132.76	2453132.76	2453132.76	2453132.76	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40302438363	3575681.44	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 1 MAS 120.00 Y DEL 0 MAS 006.00 AL 0 MAS 823.64 EN LA LOCALIDAD DE CUAXUPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 330229	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	330229	5	223	197			[meta1, Unidad, medida:Kilómetro, meta:1.94, meta_modificada:1.95]	1	13-09-2024	15-10-2024	3570977.66	3570977.66	3570977.66	3570977.66	3570977.66	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40202393333	3729638.87	APERTURA DE CAMINO TIPO E EN LA LOCALIDAD DE MAZATLANQUICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 1 MAS 042.35, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 167969	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	167969	5	44	41			[meta1, Unidad, medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04]	1	09-06-2024	09-06-2024	3589894.66	3589894.66	3589894.66	3589894.66	3589894.66	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40202395250	4578444.23	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 2 MAS 371.86 EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACUJCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 176267	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	176267	5	66	54			[meta1, Unidad, medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3]	1	20-06-2024	18-09-2024	4034379.4	4034379.4	4034379.4	4034379.4	4034379.4	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUEZ40202393657	3766919.42	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0M 1 MAS 728.832 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 169414	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	169414	5	61	54			[meta1, Unidad, medida:Kilómetro, meta:1.94, meta_modificada:1.95]	1	08-06-2024	08-08-2024	2422203.97	2422203.97	2422203.97	2422203.97	2422203.97	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOUO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO		
2024	3	PUE240202395075	424983.27	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 743.82 EN LA LOCALIDAD DE TEPEANTZACUALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 175333	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	175333	S	58	52		{meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:2 7, meta_modificada:2 7)}	1	05-06-2024	05-08-2024	3782753.77	3782753.77	3782753.77	3782753.77	3782753.77	3782753.77	3782753.77	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202394971	7693634.38	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 061.47 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA HOREB, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 174920	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	174920	S	48	42		{meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.13)}	1	11-06-2024	10-08-2024	2680536.65	2680536.65	2680536.65	2680536.65	2680536.65	2680536.65	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202394012	2443676.47	APERTURA DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 295.06 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 210.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LOS ARENALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 170956	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	170956	S	34	31		{meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.51, meta_modificada:0.49)}	1	10-06-2024	10-08-2024	2099461.79	2099461.79	2099461.79	2099461.79	2099461.79	2099461.79	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202395158	3025826.66	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 990.48 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 0 MAS 990.48 AL 2 MAS 784.77, EN LA LOCALIDAD DE TECPAZACUALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 175810	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	175810	S	19	16		{meta:1 (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.99, meta_modificada:0.99)}	1	10-06-2024	09-09-2024	1904729.04	1904729.04	1904729.04	1904729.04	1904729.04	1904729.04	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302428602	3001396.55	REPOSICION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 286107	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	286107	S	1087	1028		{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	21-08-2024	13-10-2024	1904729.04	1904729.04	1904729.04	1904729.04	1904729.04	1904729.04	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302426957	3897058	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 277555	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	277555	S	783	717		{meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:511.01, meta_modificada:2 692.96)}	1	17-08-2024	11-10-2024	2305796.82	2305796.82	2305796.82	2305796.82	2305796.82	2305796.82	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302426127	2597708.95	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 272615	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	272615	S	154	136		{meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:8 06.25)}	1	14-08-2024	10-10-2024	2594406.1	2594406.1	2594406.1	2594406.1	2594406.1	2594406.1	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240302426530	2680141.37	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL AVILA CARMACHO Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PANZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 25749	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	25749	S	39	35		{meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:574.04, meta_modificada:5 06.25)}	1	01-03-2024	14-04-2024	2675011.11	2675011.11	2675011.11	2675011.11	2675011.11	2675011.11	En Ejecución	Validado avances	
2024	3	PUE240202401698	8516422.8	CONSTRUCCION DE MONUMENTO DE IDENTIDAD (PLAZA CIVICA) EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	24013	N	250	250		{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:3, meta_modificada:3 326.4)}	1	01-03-2024	28-07-2024	2915213.28	2915213.28	2915213.28	2915213.28	2915213.28	2915213.28	En Ejecución	Validado avances	



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	3	PUE240302426834	1347285.66	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 276739	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	276739	5	82	70		(meta1: [unidad: medidas:M otros cubiertos; meta1:153.56; meta_modificada:81.0])	1	16-08-2024	10-10-2024	1345486.44	1345486.44	1345486.44	1345486.44	1345486.44	1345486.44	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436833	5747061.16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 632.44 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 323562	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	323562	5	97	84		(meta1: [unidad: medidas:Km ómetro; meta:0.63; meta_modificada:2.56])	1	09-09-2024	15-10-2024	5747061.16	5747061.16	5747061.16	5747061.16	5747061.16	5747061.16	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438218	2282874.43	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 160.00 EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 329758	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329758	5	17	13		(meta1: [unidad: medidas:M otros Cuadrados; meta:803.6; meta_modificada:929.25])	1	05-06-2024	03-08-2024	2122129.6	2122129.6	2122129.6	2122129.6	2122129.6	2122129.6	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436395	2357323.07	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS OFICINAS DEL COMISARIADO JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 321208	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	321208	5	22	18		(meta1: [unidad: medidas:M otros Cuadrados; meta:523.0; meta_modificada:525.0])	1	11-09-2024	15-10-2024	2306568	2306568	2306568	2306568	2306568	2306568	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438329	5826772.67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES SIN NOMBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 969.46, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 330344	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	330344	5	53	47		(meta1: [unidad: medidas:M otros Cuadrados; meta:2875.3; meta_modificada:873.0])	1	07-03-2024	04-07-2024	7864023.38	7864023.38	7864023.38	7864023.38	7864023.38	7864023.38	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437770	2188872.44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 160.00 EN LA LOCALIDAD DE MAZATLANQUICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN. - 327838	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327838	5	54	46		(meta1: [unidad: medidas:M otros Cuadrados; meta:795.5; meta_modificada:1057.2])	1	06-06-2024	04-08-2024	2733901.66	2733901.66	2733901.66	2733901.66	2733901.66	2733901.66	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436680	2735287.64	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 322791	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	322791	5	21	19		(meta1: [unidad: medidas:M otros lineales; meta:1320.0; meta_modificada:1391.6])	1	02-05-2024	30-07-2024	2650828.81	2650828.81	2650828.81	2650828.81	2650828.81	2650828.81	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437679	3194200.23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 327507	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	327507	5	49	41		(meta1: [unidad: medidas:M otros Cuadrados; meta:1320.0; meta_modificada:1391.6])	1	12-07-2024	09-09-2024	3265714.19	3265714.19	3265714.19	3265714.19	3265714.19	3265714.19	En Ejecución	Validado avances



OPERADO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO BENEFICARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	ESTATUS	FLUJO
2024	3	PUE240302438046	1236213.87	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL CENTRO AL PARADERO OITIPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 329170	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329170	19	16			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:679.88, meta_modificada:672.8]}	1	04-06-2024	02-08-2024	1374651.41	1374651.41	1374651.41	1374651.41	1374651.41	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438026	1352326.96	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 149.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 329115	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	329115	32	28			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:743.0, meta_modificada:746.23]}	1	05-06-2024	03-08-2024	1350364.82	1350364.82	1350364.82	1350364.82	1350364.82	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437199	1270452.88	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MACUILIQUILA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325181	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	325181	30	25			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:801.62]}	1	12-06-2024	10-08-2024	1266224.77	1266224.77	1266224.77	1266224.77	1266224.77	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437154	1347951.18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 325017	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	325017	19	16			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:693.95, meta_modificada:65.8]}	1	12-06-2024	10-08-2024	1547855.9	1547855.9	1547855.9	1547855.9	1547855.9	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438762	2630887.25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 00 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 180.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPÁ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 331608	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	331608	56	49			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1495.5]}	1	03-06-2024	01-08-2024	3285978.18	3285978.18	3285978.18	3285978.18	3285978.18	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202394704	7934793.07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 173785	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	173785	42	33			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1500.0]}	1	12-06-2024	11-08-2024	3276467.19	3276467.19	3276467.19	3276467.19	3276467.19	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202394605	2906283.09	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE MATUTITAS SANTA MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 173449	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	173449	50	45			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta:1521.9, meta_modificada:1569.99]}	1	10-06-2024	11-08-2024	3133076.78	3133076.78	3133076.78	3133076.78	3133076.78	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202394843	7201192.94	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 560.97 EN LA LOCALIDAD DE ALCOMUNGA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 174442	Puebla	10	Ajalpan	10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	174442	44	40			{meta:1, [unidad, medida: M etros Cuadrados, meta_modificada:452.58]}	1	08-06-2024	07-08-2024	7815301.27	7815301.27	7815301.27	7815301.27	7815301.27	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL ATRIBUIDO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERENCIAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO		
2024	3	PUE24010234285	1147990.26	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LATERAL RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL DIF, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 167786	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	167786	5	29	21			[meta1: medidas.M otros Cuadrados, meta:741.26, meta_modificada:834.1]	1	10-06-2024	06-08-2024	1010716.11	1010716.11	1010716.11	1010716.11	1010716.11	1010716.11	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102342517	1739661.7	REHABILITACION DE PARQUE EN LA JUNTA AUXILIAR DE NATIVITAS SANTA MARA EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 1884	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	1884	5	51	44			[meta1: medidas.M otros Cuadrados, meta:6347.0, meta_modificada:6047.0]	1	01-03-2024	16-05-2024	1329771.61	1329771.61	1329771.61	1329771.61	1329771.61	1329771.61	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102345130	7430161.48	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRALILCO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00 EN LA LOCALIDAD DE COXULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 23319	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	23319	5	81	74			[meta1: medidas.M otros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0]	1	01-03-2024	28-06-2024	8394914.94	8394914.94	8394914.94	8394914.94	8394914.94	8394914.94	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102343502	3682116.82	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL EIDO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE MOFELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11948	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	11948	5	76	64			[meta1: medidas.M otros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1706.73]	1	01-03-2024	29-05-2024	4178399.19	4178399.19	4178399.19	4178399.19	4178399.19	4178399.19	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102343472	1895689.25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRALILCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 150.00, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11696	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	11696	5	31	24			[meta1: medidas.M otros Cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0]	1	01-03-2024	01-05-2024	1892556.73	1892556.73	1892556.73	1892556.73	1892556.73	1892556.73	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102343324	4780789.7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRALILCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 405.81, EN LA LOCALIDAD DE CUALUTOLAPAN SAN JOSE, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 9179	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	9179	5	57	48			[meta1: medidas.M otros Cuadrados, meta:2338.19, meta_modificada:2328.19]	1	01-03-2024	28-06-2024	5108770.72	5108770.72	5108770.72	5108770.72	5108770.72	5108770.72	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102343807	1895599.13	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 135.86, EN LA JUNTA AUXILIAR DE BOCA DEL MONTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 14113	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	14113	5	34	26			[meta1: medidas.M otros Cuadrados, meta:951.02, meta_modificada:951.02]	1	01-03-2024	01-05-2024	2328828.56	2328828.56	2328828.56	2328828.56	2328828.56	2328828.56	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240102340664	7826089.06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL Y BARRDA PERIMETRAL CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	24012	N					[meta1: medidas.M otros Cuadrados de construcción, meta:2578.57, meta_modificada:2578.57]	1	01-03-2024	28-07-2024	7820057.88	7820057.88	7820057.88	7820057.88	7820057.88	7820057.88	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRAMITE	FOLIO	MONTE GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOPERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	3	PUE240302438617	3818784.56	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA INSPECTORIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 331114	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	331114	5	68	62		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 123.27, meta_modificada: 51.97)}	1	07-03-2024	04-07-2024	3113242.23	3123242.23	3123242.23	3113242.23	3123242.23	3170637.9	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437074	3690235.27	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 324662	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	324662	5	637	568		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 532.0, meta_modificada: 96.86)}	1	13-04-2024	10-08-2024	3170637.9	3470637.9	3470637.9	3470637.9	3470637.9	3470637.9	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302437053	4497782.21	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 324557	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	324557	5	358	237		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 243.62, meta_modificada: 81.73)}	1	13-04-2024	10-08-2024	3180929.06	3180929.06	3180929.06	3180929.06	3180929.06	3150929.06	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202366052	2362710.19	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 64585	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	64585	5	330	289		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 291.4, meta_modificada: 16.99)}	1	15-02-2024	15-06-2024	2320561.72	2320561.72	2320561.72	2320561.72	2320561.72	2320561.72	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302438881	2790165.27	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 331992	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	331992	5	113	102		{meta1: (unidad, medidas: Kilómetro, meta: 3.09, meta_modificada: 1.37)}	1	13-09-2024	15-10-2024	2986003.65	2986003.65	2986003.65	2986003.65	2986003.65	2986003.65	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240202389829	2794080.33	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 147958	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	147958	5	113	102		{meta1: (unidad, medidas: Kilómetro, meta: 3.09, meta_modificada: 0.9)}	1	30-05-2024	29-07-2024							Cancelado n validada	
2024	3	PUE240302436160	953226.36	CONSTRUCCION DE CAJCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CENTRO DE TRABAJO 21KSC0378, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 320217	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	320217	5	29	26		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 573.0, meta_modificada: 74.02)}	1	10-09-2024	15-10-2024	94239.79	94239.79	94239.79	94239.79	94239.79	94239.79	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436482	1670219.61	CONSTRUCCION DE TEGUADO Y USOS MULTIPLES EN INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAPCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 321586	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	321586	5	68	57		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 771.47, meta_modificada: 0.9)}	1	12-09-2024	15-10-2024	760518.11	760518.11	760518.11	760518.11	760518.11	760518.11	En Ejecución	Validado avances
2024	3	PUE240302436050	3558092.7	CONSTRUCCION DE TEGUADO Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES, EN EL BACHILLERATO DIGITAL, NUMERO 167, CON CLAVE 21EBH1148 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MACUILCUALTITLA, DE MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 319803	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	319803	5	35	30		{meta1: (unidad, medidas: Metros Cuadrados, meta: 150, meta_modificada: 0.0)}	1	08-09-2024	15-10-2024	3457281.6	3457281.6	3457281.6	3457281.6	3457281.6	3457281.6	En Ejecución	Validado avances



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinle gror	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	69538.55	0	Total del Programa Presupuestario	02354052	181578258.9	192354052	163420433.0	92354052	162112815.73	162112815.73	162112815.73	1	N/A	163420433.1	Validado	[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "RENDIMIENTO GENERADOS SERAN APLICADOS EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE ZACA(UICAN)"]]			
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Ajalpan	Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no Habitacional	40125634.66	40125634.66	22260603.17	40125634.66	20953750.02	20953750.02	20953750.02	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AUJAS, UNIDADES DE SERVICIO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Ajalpan	Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	44325634.66	44325634.66	48162548.82	48162548.82	48162548.82	48162548.82	48162548.82	48162548.82	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION CAMINOS VARIOS EN EL MUNICIPIO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Ajalpan	Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	97126989.66	94585925.45	83517338	94585925.45	83516573.82	83516573.82	83516573.82	83516573.82	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRICACIONES, PAVIMENTOS HIDRAULICOS
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Ajalpan	Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	97126989.66	94585925.45	83517338	94585925.45	83516573.82	83516573.82	83516573.82	83516573.82	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PANTZINGO DE MORELOS
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	21717.47	0	Total del Programa Presupuestario	67112283.52	67090566	67112283.52	50339641.98	67112283.52	50317896.42	50317896.42	50317896.42	0			N/A	50317896.42	Validado	[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "RENDIMIENTO GENERADOS SERAN APLICADOS EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA"]]	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8399596.29	8399596.29	3327964.41	8399596.29	3327964.41	3327964.41	3327964.41	3327964.41	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+565.46 EN LA LOCALIDAD DE CUAXU(KPA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	785400	785400	0	785400	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	NO SE APLICA LA PARTIDA



Entidad / Municipio	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio- Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado-SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	4302874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	NO SE APLICO LA PARTIDA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	NO SE APLICO LA PARTIDA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	15800000	24961991.37	18705205.4	18705205.44	18705205.44	18705205.44	18705205.44	18705205.44	18705205.44	18705205.44	18705205.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	1384919.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ESTUDIOS DE EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	5535000	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	3354528.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CERESO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	6300000	4205637.76	2089863	2089863	2089863	2089863	2089863	2089863	2089863	2089863	2089863	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONES CONAGUA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	27225291	16342510.86	15120836.69	15108091.09	15108091.09	15108091.09	15108091.09	15108091.09	15108091.09	15108091.09	15108091.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL Y BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE MONUMENTO DE IDENTIDAD (PLAZA CIVICA) EN LA CIUDAD DE AJALPAN,
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Ajalpan	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	4652000	8463099.05	6347324.29	6347324.29	6347324.29	6347324.29	6347324.29	6347324.29	6347324.29	6347324.29	6347324.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	3	3	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	187235	Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:-(ciclo:2 024,trim:3,jus t:Otras causas,usuari o:adriancuev o:asv,fecha:15/10/24)}	75	112.5	Validado
2024	3	3	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181938	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	44.61538	{Just1:-(ciclo:2 024,trim:3,jus t:Otras causas,usuari o:adriancuev o:asv,fecha:15/10/24)}	42.1875	94.56	Validado
2024	3	3	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	181915	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:-(ciclo:2 024,trim:3,jus t:Otras causas,usuari o:adriancuev o:asv,fecha:15/10/24)}	75	112.5	Validado
2024	3	3	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	53.84615	{Just1:-(ciclo:2 024,trim:3,jus t:Otras causas,usuari o:adriancuev o:asv,fecha:15/10/24)}	57.8125	93.14	Validado
2024	3	3	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.53846	{Just1:-(ciclo:2 024,trim:3,jus t:Otras causas,usuari o:adriancuev o:asv,fecha:15/10/24)}	0	N/D	Validado

