



15 de Enero de 2024.

OFICIO No. DOP/0021/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

<p>Gobierno de Puebla</p>	<p>SECRETARÍA DE BIENESTAR</p> <p>Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación</p> <p>15 de Enero de 2024</p>
	<p>RECIBIDO</p> <p>FI42/58/CGPSE</p>

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.38983	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	0	N/D	Validado
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.19367	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	3.18234	100.36	Validado
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.37288	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	36.06557	85.11	Validado
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	96.95844	96.96	Validado
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	14.43486	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo: 2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	43.94116	304.41	Validado




Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:17/01/24}}	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:17/01/24}}	100	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	100	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	54.23729	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:13/01/24}}	63.93443	84.83	Validado



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230302271928	12524796.01	CONSTRUCCION DE PANTEÓN MUNICIPAL Y BARRA PERIMETRAL CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	23008	N	0	0	385	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3840.0, meta_modificada: 3840.0}}	1	15-06-2023	12-10-2023	12511944.73	12511944.73	12511944.73	7999352.76	7999352.76	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230102208212	4083132.48	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	18047	S	34	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1636.9, meta_modificada: 1636.9}}	1	18-03-2023	14-07-2023	4075878.15	4075878.15	4075878.15	4075878.15	4075878.15	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230102208465	2527012.41	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	19012	S	44	41	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 1.7, meta_modificada: 1.7}}	1	07-03-2023	04-06-2023	2525964.25	2525964.25	2525964.25	2525964.25	2525964.25	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230102208136	2231613.21	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	17676	S	143	137	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 423.82, meta_modificada: 423.82}}	1	07-03-2023	04-06-2023	2227882.8	2227882.8	2227882.8	2227882.8	2227882.8	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230102208536	2724266.23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	19209	S	51	44	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1100.0, meta_modificada: 1100.0}}	1	08-03-2023	05-06-2023	2721476.81	2721476.81	2721476.81	2721476.81	2721476.81	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202227765	2583143.26	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 962.96, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 107573	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	107573	S	24	21	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 0.96, meta_modificada: 0.96}}	1	13-04-2023	11-06-2023	2578564.97	2578564.97	2578564.97	2578564.97	2578564.97	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202229612	6253412.75	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TECPANCACOALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117353	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	117353	S	122	113	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 3.1, meta_modificada: 3.1}}	1	22-04-2023	19-08-2023	6249279.72	6249279.72	6249279.72	6249279.72	6249279.72	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202229595	1877888.84	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 44.94 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117318	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	117318	S	43	37	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta: 0.98, meta_modificada: 1.04}}	1	13-04-2023	11-07-2023	1873910.69	1873910.69	1873910.69	1873910.69	1873910.69	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202220971	4019975.23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO TLAKPAKATLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPELAMÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 53347	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	53347	S	47	43	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1965.2, meta_modificada: 1965.2}}	1	27-03-2023	24-07-2023	4017886.21	4017886.21	4017886.21	4017886.21	4017886.21	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230202221066	14033530.06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 986.68 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 54072	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	54072	5	98	82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6808.09, meta_modificada:6808.09}}	1	27-03-2023	24-07-2023	14025147.12	14025147.12	14025147.12	14025147.1	14025147.1	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202229292	4042379.67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 116173	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	116173	5	46	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1933.74}}	1	03-04-2023	31-07-2023	4039092.75	4039092.75	4039092.75	4039092.75	4039092.75	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230202228306	3759720.16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 287.41, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 110657	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	110657	5	31	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.2, meta_modificada:1724.46}}	1	22-04-2023	19-08-2023	3248492.99	3248492.99	3248492.99	3248492.99	3248492.99	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE230402296318	7044151.57	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 700.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 335153	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	335153	5	138	127	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3273.97}}	1	14-11-2023	28-12-2023	7083163.63	7083163.63	7083163.63	2124949.08	2124949.08	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2301022207904	2672615.09	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	16910	5	385	369	0	{meta1: {unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	24-02-2023	23-06-2023	2672615.09	2672615.09	2672615.09	2672615.09	2672615.09	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302260930	3000001.33	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 229221	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	229221	5	62	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.66, meta_modificada:482.66}}	1	08-06-2023	05-10-2023	2995020.63	2995020.63	2995020.63	2995020.63	2995020.63	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302263472	1315577.64	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241562	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	241562	5	113	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}}	1	10-09-2023	07-11-2023	1414611.01	1414611.01	1414611.01	1414611.01	1414611.01	Terminado	Validado avances




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230302263548	962241.11	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 2DA, PRIVADA DE LA AV. GUADALUPE DE LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241853	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	241853	S	36	29	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.8, meta_modificada:490.8) }	1	15-07-2023	12-10-2023	960301.35	960301.35	960301.35	960301.35	960301.35	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402339069	1212601.56	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+130.59, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	23064	N	0	0	250	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.42, meta_modificada:682.42) }	1	04-07-2023	01-10-2023	1212601.56	1212601.56	1212601.56	1212601.56	1212601.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230302255465	5109424.87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRES CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 195754	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	195754	S	79	61	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.14, meta_modificada:2425.14) }	1	19-05-2023	15-09-2023	5103792.92	5103792.92	5103792.92	5103792.92	5103792.92	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402283650	2258778.62	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 278528	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	278528	S	29	26	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:177.14, meta_modificada:177.14) }	1	18-04-2023	16-07-2023	2550888.37	2550888.37	2550888.37	2550888.37	2550888.37	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302261687	609426.4	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 21DJN1243W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 233814	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	233814	S	22	18	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0) }	1	21-06-2023	18-09-2023	642827.75	642827.75	642827.75	642827.75	642827.75	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302263520	2567207.09	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 241719	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	241719	S	330	290	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:258.15, meta_modificada:258.15) }	1	10-09-2023	07-11-2023	2941553.35	2941553.35	2941553.35	2941553.35	2941553.35	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402282892	1028739.02	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 273975	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	273975	S	132	118	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:420.72, meta_modificada:435.03) }	1	22-08-2023	19-11-2023	1026693.03	1026693.03	1026693.03	1026693.03	1026693.03	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402339046	2880111.13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	23041	S	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.12, meta_modificada:741.12) }	1	13-01-2024	13-01-2024	2880111.13	2880111.13	2880111.13	2880111.13	2880111.13	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230302271920	1224412.9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA.	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	23010	S	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:29.4, meta_modificada:29.4) }	1	13-02-2023	13-05-2023	1271902.81	1271902.81	1271902.81	1271902.81	1271902.81	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402283044	2513558.34	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLEJON CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CARMEN SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 274701	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	274701	5	24	21	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.5, meta_modificada:1596.74)}	1	29-08-2023	26-11-2023	2508857.25	2508857.25	2508857.25	2508857.25	2508857.25	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402283653	1900470.82	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO 6 DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 278543	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	278543	5	2177	2158	0	{meta1: (unidad_medida:Pozos), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	19-06-2023	18-07-2023	1893594.15	1893594.15	1893594.15	1893594.15	1893594.15	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402284236	203769.1	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA CUAUHEMOC ENTRE CALLE CUAUHEMOC SUR Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 281272	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	281272	5	27	23	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:141.4, meta_modificada:141.4)}	1	25-09-2023	24-10-2023	224652.22	224652.22	224652.22	224652.22	224652.22	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230102207907	4759240.39	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	16924	5	618	531	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.01, meta_modificada:328.01)}	1	18-03-2023	14-07-2023	4979055.28	4979055.28	4979055.28	4979055.28	4979055.28	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230202229379	2356204.77	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 030.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 116515	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	116515	5	87	78	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.03, meta_modificada:2.03)}	1	05-04-2023	03-07-2023	2939690.48	2939690.48	2939690.48	2939690.48	2939690.48	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302255426	1928620.41	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y CALLE SAN FERNANDO, DE LA COLONIA SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 195471	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	195471	5	44	41	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0)}	1	20-04-2023	18-07-2023	1924544.52	1924544.52	1924544.52	1924544.52	1924544.52	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302261656	2035120.59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 233634	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	233634	5	24	21	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.27, meta_modificada:1239.12)}	1	08-07-2023	05-10-2023	2033115.11	2033115.11	2033115.11	2033115.11	2033115.11	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402297847	8022817.28	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 341381	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	341381	5	862	868	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6505.1, meta_modificada:6505.1)}	1	13-07-2023	07-11-2023	4061365.19	4061365.19	4061365.19	4061365.19	4061365.19	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD D_RESP ONSABLE	ID_M UNICI PIO_ RESP ONSAB LE	MUNICIP IO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	INSTITUCION EJECUTOR A	NUMER O_PROY ECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOR EFERE NCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE23020222964 5	881243.11	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117475	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	117475	5	66	59	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 504.0, meta_modificada: 504.0}}	1	18-04-2023	16-07-2023	903923.14	903923.14	903923.14	903923.14	903923.14	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030225987 2	803191.65	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA DE LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 223300	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	223300	5	29	26	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 931.13, meta_modificada: 931.13}}	1	05-09-2023	03-11-2023	800126.75	800126.75	800126.75	800126.75	800126.75	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030226008 5	2431341.99	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MUNICIPAL, EN LA INSPECTORIA DE SAN ISIDRO EL MIRADOR MAZATLAXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 224375	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	224375	5	69	66	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 606.57, meta_modificada: 606.57}}	1	09-09-2023	06-11-2023	2425743.56	2425743.56	2425743.56	2425743.56	2425743.56	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030226336 4	2777320.99	CONSTRUCCION DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DTV03931, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241115	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	241115	5	43	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 635.38, meta_modificada: 635.38}}	1	10-09-2023	07-11-2023	2775788.06	2775788.06	2775788.06	2775788.06	2775788.06	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23040228429 1	613449.32	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 21DUN1621G, UBICADO EN EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 281524	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	281524	5	13	7	0	{meta1: {unidad_medida: Biblioteca(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	11-10-2023	09-12-2023	648824.63	648824.63	648824.63	648824.63	648824.63	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23040229718 6	2505507	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO Y EXPLANADA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 338747	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	338747	5	657	647	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 528.0, meta_modificada: 528.0}}	1	15-11-2023	28-12-2023	4605248.85	4605248.85	4605248.85	4605248.85	4605248.85	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23010220689 4	6921801.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	8488	5	45	36	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3240.0, meta_modificada: 3240.0}}	1	20-02-2023	19-06-2023	6921801.32	6921801.32	6921801.32	6921801.32	6921801.32	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030226155 3	2992641.28	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE NARCISO MENDEZZA Y PRIVADA 17 NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 233009	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	233009	5	36	29	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2077.44, meta_modificada: 2092.8}}	1	11-07-2023	08-10-2023	3106416.97	3106416.97	3106416.97	3106416.97	3106416.97	Terminado	Validado avances




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD D_RESP ONSABLE	ID_M UNICI PIO RESP ONSABLE	MUNICIP IO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	INSTITUCION_EJECUTOR A	NUMER O_PROY ECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOR EFERE NCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE23030227192 7	8159662.46	MODERNIZACION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	23061	N	0	0	258	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.16, meta_modificada:615.16}}	1	19-05-2023	15-09-2023	8153513.1	8153513.1	8153513.1	8153513.1	8153513.1	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23040228365 6	2183143.13	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERA DE HIDALGO ENTRE CALLE SEGUNDA DE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE NATIVITAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 278552	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	278552	S	41	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.29, meta_modificada:1383.37}}	1	06-09-2023	03-12-2023	2245298.49	2245298.49	2245298.49	2245298.49	2245298.49	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23010220652 2	7242333.49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	4225	S	62	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.48, meta_modificada:3445.52}}	1	18-02-2023	17-06-2023	7463864.91	7463864.91	7463864.91	7463864.91	7463864.91	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030225377 1	2890154.73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 241.18 RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN LA INSPECTORIA DE TIERRA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 184116	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	184116	S	34	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.7, meta_modificada:1382.7}}	1	27-04-2023	25-07-2023	2886450.33	2886450.33	2886450.33	2886450.33	2886450.33	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030225510 1	1227704.28	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION DE LA CALLE JUAREZ ORIENTE ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 192876	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	192876	S	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.92, meta_modificada:804.92}}	1	18-04-2023	16-07-2023	1229621.31	1229621.31	1229621.31	1229621.31	1229621.31	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23030226341 5	2722694.02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DTV0393L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241312	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	241312	S	43	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.85, meta_modificada:401.11}}	1	10-09-2023	07-11-2023	2715178.66	2715178.66	2715178.66	2715178.66	2715178.66	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE23040233905 8	1559416.12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	23055	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.02, meta_modificada:616.02}}	1	27-04-2023	25-07-2023	1559416.12	1559416.12	1559416.12	1559416.12	1559416.12	Terminado	Validado / Registrado avances



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	165809.56	0		Total del Programa Presupuestario	175317155	175317155.04	175317155.04	175317155.04	173343590.45	173343590.45			N/A	175317155		{{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Ajalpan", "Observación":"RENDIMIENTOS FINANZAS MAS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS SE APLICARON EN OBRAS DE URBANIZACION "}}		
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	715800	0	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	NO SE APLICO LA PARTIDA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	42000000	28022396.54	28022396.54	28022396.54	28022396.54	28022396.54	28022396.54		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACIÓN CAMINOS VARIOS (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	94801355	114102434	114102434	114102434	114102434	114102434	114102434		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	37800000	33192324.5	33192324.5	33192324.5	31218759.91	31218759.91	31218759.91		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, UNIDADES DE SERVICIO



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reíntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	62918.96	0		Total del Programa Presupuestario	66374692	66374692	66374692	66374692	64355867.14	64355867.14	64355867.14			N/A	66374692		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "RENDIMIENTOS FINANZAS MAS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS APLICADOS EN OBRAS DE URBANIZACION"]]]
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	991396.34	991396.34	991396.34	991396.34	991396.34	991396.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	4652000	4652000	4652000	4652000	4652000	4652000	4652000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	5525000	5525000	5525000	5525000	5525000	5525000	5525000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CERESO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	6300000	5850250	5850250	5850250	5850250	5850250	5850250	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	587000	587000	587000	587000	587000	587000	587000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación habitacional	6800000	5808603.66	5808603.66	5808603.66	3789778.8	3789778.8	3789778.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4750000	7450937.27	7450937.27	7450937.27	7450937.27	7450937.27	7450937.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PARQUES, MEJORAMIENTO URBANO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18675292	19827617.83	19827617.83	19827617.83	19827617.83	19827617.83	19827617.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	785400	785400	785400	785400	785400	785400	785400	785400	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	15800000	12396486.9	12396486.9	12396486.9	12396486.9	12396486.9	12396486.9	12396486.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA

