



Ajalpan

GOBIERNO MUNICIPAL

14 de abril de 2023.

OFICIO No. DOP/00100/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA**

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistentes

14 ABR 2023

RECIBIDO

FMS/SGICG/SE

Anexo 1. Control de Gastos.

Palacio Municipal s/n
Col. Centro Cd. de Ajalpan, Pue.
236 381 15 93

NOMBRE DEL MUNICIPIO: AJALPAN. PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2023

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102207009	9814	23009	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO "E" DEL KM 0+000.00 AL KM 0+991.15, CUAXUXPA - ENTRONQUE CARRETERA A TECPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	CUAXUXPA	1,900,002.49	1,895,458.90	1,895,458.90	1,895,458.90	1,895,458.90	568,637.67	568,637.67	70%	30%	0.99	KILOMETRO LINEAL	EN PROCESO
PUE230102208145	17792	23011	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO "E" DEL KM 0+000.00 AL KM 2+787.10, Y DEL KM 0+000.00 AL KM 0+168.57, EN LA LOCALIDAD DE PIZCUAUTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	PIZCUAUTLA	2,887,980.40	2,886,415.91	2,886,415.91	2,886,415.91	2,886,415.91	865,924.77	865,924.77	65%	30%	2.8	KILOMETRO LINEAL	EN PROCESO
PUE230102206894	8488	23016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	CUAXUXPA	6,926,205.87	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	2,076,540.40	2,076,540.40	45%	30%	3240	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102206493	3912	23017	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	BOCA DEL MONTE	6,596,213.07	6,592,760.54	6,592,760.54	6,592,760.54	6,592,760.54	1,977,828.16	1,977,828.16	53%	30%	3338	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102206522	4225	23018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+565.42 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	CINCO SEÑORES	7,242,333.49	7,237,704.87	7,237,704.87	7,237,704.87	7,237,704.87	2,171,311.46	2,171,311.46	5%	30%	3397.48	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102207920	9928	23012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL PUNTO 0+000 AL 0+100 DESDE LA COMUNIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	COMULCO	1,212,781.52	1,209,833.48	1,209,833.48	1,209,833.48	1,209,833.48	362,950.04	362,950.04	90%	30%	501.2	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102207080	10409	23022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANC, EN LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA.	ZACATLAMANC	2,768,064.31	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	829,633.46	829,633.46	65%	30%	1320	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102208118	17595	23014	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTLICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN.	CUAUZINTLICA	2,467,167.08	2,464,238.76	2,464,238.76	2,464,238.76	2,464,238.76	739,271.63	739,271.63	10%	30%	621.3	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102208338	18499	23029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	TEPEPA DE ZARAGOZA	1,148,720.59	1,145,774.58	1,145,774.58	1,145,774.58	1,145,774.58	343,732.37	343,732.37	45%	30%	501	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102208287	18356	23024	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E" DEL KM 0+000.00- AL KM 0+500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	COXOLICO	1,207,282.15	1,204,820.57	1,204,820.57	1,204,820.57	1,204,820.57	361,446.17	361,446.17	85%	30%	0.5	KILOMETRO LINEAL	EN PROCESO
PUE230102207157	10912	23013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0+000 AL 0+140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	AHUATEPEC	1,443,514.05	1,440,940.96	1,440,940.96	1,440,940.96	1,440,940.96	432,282.29	432,282.29	60%	30%	698.71	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102207179	11039	23023	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO) CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO)	2,738,173.20	2,731,785.04	2,731,785.04	2,731,785.04	2,731,785.04	819,535.51	819,535.51	15%	30%	1466.9	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102207904	16910	23021	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	XOCHITZINGA	2,674,181.19	2,672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	801,784.53	801,784.53	30%	30%	1	COMEDOR	EN PROCESO
PUE230102208509	19153	23025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0+140.00 AL 0+140.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	TLACXITLA	2,612,357.28	2,610,111.34	2,610,111.34	2,610,111.34	2,610,111.34	783,033.40	783,033.40	13%	30%	1300	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102208520	19176	23026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN.	ACHICHINALCO	2,861,685.83	2,862,738.55	2,862,738.55	2,862,738.55	2,862,738.55	858,821.57	858,821.57	15%	30%	1718.2	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102208536	19209	23015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	HUITZMALOC	2,724,266.23	2,721,476.81	2,721,476.81	2,721,476.81	2,721,476.81	816,443.04	816,443.04	40%	30%	1100	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE230102208466	19012	23034	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO "E" DEL KM 0+000.00 AL KM 1+764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	LA JOYA	2,527,012.41	2,525,964.25	2,525,964.25	2,525,964.25	2,525,964.25	757,789.28	757,789.28	30%	30%	1.7	KILOMETRO LINEAL	EN PROCESO



NOMBRE DEL MUNICIPIO: AJALPAN, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2023

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102212307	0	23010	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA.	PLAYA VICENTE	1,224,412.90	1,221,484.99	1,221,484.99	1,221,484.99	1,221,484.99	874,368.78	874,368.78	75%	90%	25	METROS LINEALES	EN PROCESO



MUNICIPIO DE AJALPAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE REALIZARON PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	2.44	1	41		0	0	
	3er. Trimestre	1.92	1	52				
	4to. Trimestre	3.39	2	59				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	29.17	7	24	29.17	7	24	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE REALIZARON 7 PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	48.78	20	41		0	0	
	3er. Trimestre	46.15	24	52				
	4to. Trimestre	42.37	25	59				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	70.83	17	24	0.00	17	24	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE REALIZARON 17 PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	48.78	20	41		0	0	
	3er. Trimestre	51.92	27	52				
	4to. Trimestre	54.24	32	59				

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	11,062,448.66	66,374,692.00	16.67	11,062,448.66	66,374,692.00	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA AL CIERRE DEL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	27,656,121.65	66,374,692.00				
	3er. Trimestre	67.12	44,549,794.64	66,374,692.00				
	4to. Trimestre	100.00	66,374,692.00	66,374,692.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	66,374,692.00	66,374,692.00				NO APLICA EN EL TRIMESTRE
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	11,062,448.66	66,374,692.00	6.35	4,211,650.00	66,374,692.00	AL TRIMESTRE SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN ACCIONES
	2do. Trimestre	41.67	27,656,121.65	66,374,692.00				
	3er. Trimestre	67.12	44,549,794.64	66,374,692.00				
	4to. Trimestre	100.00	66,374,692.00	66,374,692.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.92	27,656,121.65	14,387,100.00				NO APLICA EN EL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	3.19	66,374,692.00	20,783,174.00				NO APLICA EN EL TRIMESTRE
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	14.43	100,829,494.55	88,110,818.86	-100.00			NO APLICA EN EL TRIMESTRE


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	10	1	2023	2	33	I	4		1	30791	0												RENDIMIENTOS GENERADOS NO FUERON APLICADOS EN EL TRIMESTRE
21	10	2	2023	2	33	I	4		1	0	0	1	332	715800	715800	185494	0	0	0	0			GASTOS INDIRECTOS PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS
21	10	2	2023	2	33	I	4		1	0	0	2	614	94801355	94801355	20000000	0	0	0	0			OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)
21	10	2	2023	2	33	I	4		1	0	0	2	612	37800000	37800000	14877937	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE AULAS, UNIDADES DE SERVICIO
21	10	2	2023	2	33	I	4		1	0	0	2	615	42000000	42000000	0	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION CAMINOS VARIOS (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)
21	10	1	2023	2	33	I	5		1	9851.47	0												RENDIMIENTOS GENERADOS NO FUERON APLICADOS EN EL TRIMESTRE
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	311	15800000	15800000	4211650	4211650	4211650	4211650	4211650			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	283	2500000	2500000	0	0	0	0	0			PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	2	622	6800000	6800000	0	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO, CASA DE SALUD
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	911	6300000	6300000	2318798.6	0	0	0	0			PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	853	5525000	5525000	195800	0	0	0	0			PAGO DE CERESO
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	2	612	4750000	4750000	0	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE PARQUES, MEJORAMIENTO URBANO
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	122	4652000	4652000	985700	0	0	0	0			SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	271	785400	785400	100500	0	0	0	0			UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	1	519	587000	587000	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	10	2	2023	2	33	I	5		1	0	0	2	614	18675292	18675292	3250000	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	76972.76	0		Total del Programa Presupuestario	155785902	155862874.81	155862874.81	155862874.81	155862874.81	152616464.13	152616464.13			N/A	31157180.4		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "Rendimientos generados aplicados en Estudios y proyectos para diferentes obras de urbanización")]		
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	72580900	30750160.26	30750160.26	30750160.26	30750160.26	30750160.26	30750160.26	30750160.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACIÓN CAMINOS VARIOS (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	59230000	89870157.48	89870157.48	89870157.48	89870157.48	89870157.48	87797846.4	87797846.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRICIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	18852000	34619503.67	34619503.67	34619503.67	34619503.67	34619503.67	33445404.07	33445404.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, UNIDADES DE SERVICIO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5123002	623053.4	623053.4	623053.4	623053.4	623053.4	623053.4	623053.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS	
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	30890.12	0		Total del Programa Presupuestario	55923067	55953957.12	55953957.12	55953957.12	55953957.12	55953957.12	55953957.12			N/A	9320511.11		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "Rendimientos generados se aplicaron en obras de pavimentos de concreto ")]		
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	34000000	3326198.11	3326198.11	3326198.11	3326198.11	3326198.11	3326198.11	3326198.11	3326198.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PARQUES, MEJORAMIENTO URBANO




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	3185000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE TERRENO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	525000	525000	525000	525000	525000	525000	525000	525000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1100000	13095487	13095487	13095487	13095487	13095487	13095487	13095487	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRNICA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1258000	1258000	1258000	1258000	1258000	1258000	1258000	1258000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	127 - Sueldos base al personal eventual	3585000	3585000	3585000	3585000	3585000	3585000	3585000	3585000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	3115000	3115000	3115000	3115000	3115000	3115000	3115000	3115000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CERESO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	30055067	3250306.6	3250306.6	3250306.6	3250306.6	3250306.6	3250306.6	3250306.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO, CASA DE SALUD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	15627151	15627151	15627151	15627151	15627151	15627151	15627151	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2500000	2639877.07	2639877.07	2639877.07	2639877.07	2639877.07	2639877.07	2639877.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	619 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0	331937.34	331937.34	331937.34	331937.34	331937.34	331937.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS DIDACTICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	30791	0		Total del Programa Presupuestario	175317155	175317155	35063431	0	0	0	0			N/A	52595146.5		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "RENDIMIENTOS GENERADOS NO FUERON APLICADOS EN EL TRIMESTRE")]
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	94801355	94801355	20000000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	37800000	37800000	14877937	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, UNIDADES DE SERVICIO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	42000000	42000000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION CAMINOS VARIOS (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	1004		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	715800	715800	185494	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	885337	0		Total del Programa Presupuestario	66274692	66274692	11062448.6	4211650	4211650	4211650	4211650			N/A	16593672.99		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Ajalpan", "Observación": "RENDIMIENTOS GENERADOS NO FUERON APLICADOS EN EL TRIMESTRE")]




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	2500000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	587000	587000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	6300000	6300000	2318798.6	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18675292	18675292	3250000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	5525000	5525000	195800	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CERESO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	785400	785400	100500	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	15800000	15800000	4211650	4211650	4211650	4211650	4211650	4211650	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	22 - Sueldos base al personal eventual	4652000	4652000	985700	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	6800000	6800000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO, CASA DE SALUD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4750000	4750000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PARQUES, MEJORAMIENTO URBANO



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROG MA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO_P ROYECTO	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
2023	1	PUE230102208212	4083132.48	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18047	34	21	18-03-2023	14-07-2023	4083132.48	4075878.15	4075878.15	1222763.45	1222763.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207157	1443514.05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10912	17	13	17-02-2023	17-05-2023	1443514.05	1440940.96	1440940.96	432282.29	432282.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207179	2738173.2	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	11039	46	34	21-02-2023	21-05-2023	2738173.2	2731785.04	2731785.04	819535.51	819535.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207904	2672615.09	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16910	385	369	24-02-2023	23-06-2023	672615.09	2672615.09	2672615.09	801784.53	801784.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207907	4759240.39	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16924	618	531	18-03-2023	14-07-2023	4759240.39	4756175.54	4756175.54	1426852.66	1426852.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208287	1207282.15	REHABILITACION DE CAMINOS TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18356	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18356	48	42	25-02-2023	26-03-2023	1207282.15	1204820.57	1204820.57	361446.17	361446.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208308	1195581.57	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18408	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18408	51	44	25-02-2023	25-05-2023	1195581.57	1193333.41	1193333.41	358000.02	358000.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207970	1254414.55	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B 2EE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21DTV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17122	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17122	43	37	04-03-2023	01-06-2023	1254414.55	1251768.53	1251768.53	375530.56	375530.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208322	1363363.94	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN TERCERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18463	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18463	47	34	27-02-2023	27-05-2023	1363363.94	1361623.2	1361623.2	408486.96	408486.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102206493	6596213.07	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3912	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	3912	58	47	18-02-2023	17-06-2023	6596213.07	6592760.54	6592760.54	1977828.16	1977828.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROG MA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_P ROYECTO	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
2023	1	PUE230102206894	6921801.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	8488	45	36	20-02-2023	19-06-2023	6921801.32	6921801.32	6921801.32	2076540.4	2076540.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE23010220833B	1148720.59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18499	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18499	19	11	27-02-2023	27-05-2023	1145774.58	1145774.58	1145774.58	343732.37	343732.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208347	1288902.89	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18601	86	75	28-02-2023	28-05-2023	1288802.89	1285994.66	1285994.66	385798.4	385798.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102206522	7242333.49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	4225	62	53	18-02-2023	17-06-2023	7242333.49	7237704.87	7237704.87	2171311.46	2171311.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207009	1895458.9	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 991.15, CUAXUXPA ENTRONQUE CARRETERA A TECPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9814	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	9814	107	98	13-02-2023	13-05-2023	1895458.9	1895458.9	1895458.9	568637.67	568637.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207020	1209833.48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 DESDE LA COMUNIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9928	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	9928	13	7	17-02-2023	17-05-2023	1209833.48	1209833.48	1209833.48	362950.04	362950.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208466	2527012.41	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19012	44	41	07-03-2023	04-06-2023	2527012.41	2525964.25	2525964.25	757789.28	757789.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208118	2467167.08	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTLICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17595	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17595	40	36	25-02-2023	25-05-2023	2467167.08	2464238.76	2464238.76	739271.63	739271.6	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208136	2231613.21	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17676	143	137	07-03-2023	04-06-2023	2231613.21	2227882.8	2227882.8	668364.84	668364.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208145	2886415.91	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 787.10, Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 168.57, EN LA LOCALIDAD DE PIZCUAUTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17792	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	17792	68	61	15-02-2023	15-05-2023	2886415.91	2886415.91	2886415.91	865924.77	865924.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208509	2612357.28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19153	34	31	08-03-2023	05-07-2023	2612357.28	2610111.34	2610111.34	783033.4	783033.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUN ICIPIO_R ESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO_PROGRA MA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO_P ROYECTO	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
2023	1	PUE230102208520	2864685.83	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19176	44	41	08-03-2023	05-06-2023	2864685.83	2862738.55	2862738.55	858921.57	858821.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102207080	2765444.87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10409	14	11	21-02-2023	20-06-2023	2765444.87	2765444.87	2765444.87	829633.46	829633.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	PUE230102208536	2724266.23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19209	51	44	08-03-2023	05-06-2023	2724266.23	2721476.81	2721476.81	816443.04	816443.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flejo
2023	1	1	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	[Just1:(ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:13/04/23)]	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE TIENEN PLANEADOS PROYECTOS EN EL INDICADOR	0	[Just1:(ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:13/04/23)]	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE TIENEN PLANEADOS PROYECTOS EN EL INDICADOR	0	Otras causas	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE REALIZARON PROYECTOS EN EL INDICADOR	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181407	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	29.16667	[Just1:(ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:13/04/23)]	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN PLANEADOS 7 PROYECTOS EN EL INDICADOR	29.16667	[Just1:(ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:13/04/23)]	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN PLANEADOS 7 PROYECTOS EN EL INDICADOR	29.16667	Otras causas	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE REALIZARON 7 PROYECTOS EN EL INDICADOR	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.66667	[Just1:(ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:13/04/23)]	AL TRIMESTRE EL EJERCICIO DEL FONDO SE PLANEÓ CONFORME AL MONTO ANUAL APROBADO EN EL INDICADOR	16.66667	[Just1:(ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:13/04/23)]	AL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO DEL FONDO SE PLANEÓ CONFORME AL MONTO ANUAL APROBADO EN EL INDICADOR	6.34526	Otras causas	AL TRIMESTRE SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN ACCIONES	38.07	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	1	1	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programa de Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	16.66667	{Just1:(ciclo:2023,trim:1,Just:Otras causas,usuario:adriancuevas, fecha:13/04/23)}	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ENTRE EL MONTO ANUAL APROBADO	16.66667	{Just1:(ciclo:2023,trim:1,Just:Otras causas,usuario:adriancuevas,fecha:13/04/23)}	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ENTRE EL MONTO ANUAL APROBADO	16.66667	Otras causas	RECURSOS MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA AL CIERRE DEL TRIMESTRE	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programa de Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	70.83333	{Just1:(ciclo:2023,trim:1,Just:Otras causas,usuario:adriancuevas, fecha:13/04/23)}	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN PLANEADOS 17 PROYECTOS EN EL INDICADOR	70.83333	{Just1:(ciclo:2023,trim:1,Just:Otras causas,usuario:adriancuevas,fecha:13/04/23)}	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN PLANEADOS 17 PROYECTOS EN EL INDICADOR	70.83333	Otras causas	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE REALIZARON 17 PROYECTOS EN EL INDICADOR	100	Validado

