



27 de Julio de 2023.

OFICIO No. DOP/00166/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

*Acuse*

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
 Ajalpan  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021-2024

*[Signature]*  
**C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA**

Archivo. Control de Gestión.



## INDICADORES

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	2	2	Puebla	Ajalpan	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.43902	2.43902	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:14/07/23}}	0	N/D	Validado
2023	2	2	Puebla	Ajalpan	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.92229	1.92229	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:14/07/23}}	4.70807	40.83	Validado
2023	2	2	Puebla	Ajalpan	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	48.78049	48.78049	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:14/07/23}}	36.11111	74.03	Validado
2023	2	2	Puebla	Ajalpan	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:14/07/23}}	21.91045	52.59	Validado
2023	2	2	Puebla	Ajalpan	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:14/07/23}}	41.66667	100	Validado
2023	2	2	Puebla	Ajalpan	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	48.78049	48.78049	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:adriancueva sv,fecha:14/07/23}}	63.88889	76.35	Validado



DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102207157	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912	Puebla	10	Ajalpan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 10912	17	13	0	Metros Cuadrados	698.71	17/02/2023	17/05/2023	1,443,514.05	1,443,514.05	1,440,940.96	1,440,940.96	875,788.15	875,788.15	Validado avances
2023	2	PUE230102207904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	de 16910	385	369	0	Comedor(es)	1	24/02/2023	23/06/2023	2,672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	2,672,615.09	2,279,694.20	2,279,694.20	Validado avances
2023	2	PUE230102208136	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Ajalpan	de 17676	143	137	0	Metros cúbicos	423.82	07/03/2023	04/06/2023	2,231,613.21	2,231,613.21	2,227,882.80	2,227,882.80	1,944,339.08	1,944,339.08	Validado avances
2023	2	PUE230102208536	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 19209	51	44	0	Metros Cuadrados	1100	08/03/2023	05/06/2023	2,724,266.23	1,892,322.02	2,721,476.81	2,721,476.81	1,312,397.18	1,312,397.18	Validado avances
2023	2	PUE230202229379	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 030.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 116515	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 116515	87	78	0	Kilómetro lineal	2.03	05/04/2023	03/07/2023	2,356,204.77	2,356,204.77	2,354,293.18	2,354,293.18	2,278,252.65	2,278,252.65	Validado avances
2023	2	PUE230102208287	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18356	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 18356	48	42	0	Kilómetro lineal	0.5	25/02/2023	26/03/2023	1,207,282.15	1,207,282.15	1,204,820.57	1,204,820.57	1,183,833.08	1,183,833.08	Validado avances
2023	2	PUE230102208466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012	Puebla	10	Ajalpan	La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 19012	44	41	0	Kilómetro lineal	1.7	07/03/2023	04/06/2023	2,527,012.41	2,527,012.41	2,525,964.25	2,525,964.25	757,789.28	757,789.28	Validado avances
2023	2	PUE230202229292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 116173	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 116173	46	44	0	Metros Cuadrados	1920	03/04/2023	31/07/2023	4,042,379.67	4,042,379.67	4,039,092.75	4,039,092.75	1,211,727.83	1,211,727.83	Validado avances
2023	2	PUE230102206894	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	de 8488	45	36	0	Metros Cuadrados	3240	20/02/2023	19/06/2023	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	6,921,801.32	6,044,899.97	6,044,899.97	Validado avances





DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102207179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039	Puebla	10	Ajalpan	San Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 11039	46	34	0	Metros Cuadrados	1465.9	21/02/2023	21/05/2023	2,738,173.20	2,738,173.20	2,731,785.04	2,731,785.04	1,137,282.32	1,137,282.32	Validado avances
2023	2	PUE230102208096	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA LA ESCONDIDA CON C.C.T. 21K5C01051, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17525	Puebla	10	Ajalpan	La Escondida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Ajalpan	de 17525	23	17	0	Aula	1	02/03/2023	30/05/2023	700,406.29	700,406.29	699,576.70	699,576.70	209,873.01	209,873.01	Validado avances
2023	2	PUE230102208212	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 18047	34	21	0	Metros Cuadrados	1636.9	18/03/2023	14/07/2023	4,083,132.48	4,083,132.48	4,075,878.15	4,075,878.15	3,456,044.58	3,456,044.58	Validado avances
2023	2	PUE230102208347	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601	Puebla	10	Ajalpan	Xala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 18601	86	75	0	Kilómetro lineal	1.39	28/02/2023	28/05/2023	1,288,902.89	1,288,902.89	1,285,994.66	1,285,994.66	1,114,887.70	1,114,887.70	Validado avances
2023	2	PUE230202227765	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 962.96, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 107573	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 107573	24	21	0	Kilómetro lineal	0.96	13/04/2023	11/06/2023	2,583,143.26	2,583,143.26	2,578,564.97	2,578,564.97	773,569.49	773,569.49	Validado avances
2023	2	PUE230202228535	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 454.22 EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 112004	Puebla	10	Ajalpan	Zacatecochco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 112004	85	71	0	Kilómetro lineal	2.45	14/04/2023	11/08/2023	4,134,996.20	4,134,996.20	4,130,252.28	4,130,252.28	1,239,075.68	1,239,075.68	Validado avances
2023	2	PUE230202229595	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 898.18 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 144.94 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 117318	Puebla	10	Ajalpan	Cuahuichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 117318	43	37	0	Kilómetro cuadrado	0.98	13/04/2023	11/07/2023	1,877,888.84	1,877,888.84	1,873,910.69	1,873,910.69	1,291,134.17	1,291,134.17	Validado avances
2023	2	PUE230202229612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117353	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacoalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 117353	122	113	0	Kilómetro lineal	3.1	22/04/2023	19/08/2023	6,253,412.75	6,253,412.75	6,249,279.72	6,249,279.72	4,481,405.76	4,481,405.76	Validado avances





DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102206522	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	4225	62	53	0	Metros Cuadrados	3397.48	18/02/2023	17/06/2023	7,242,333.49	7,242,333.49	7,237,704.87	7,237,704.87	3,619,913.62	3,619,913.62	Validado avances
2023	2	PUE230102208509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153	Puebla	10	Ajalpan	Tlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19153	34	31	0	Metros Cuadrados	1300	08/03/2023	05/07/2023	2,612,357.28	2,612,357.28	2,610,111.34	2,610,111.34	2,119,390.78	2,119,390.78	Validado avances
2023	2	PUE230202220971	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO TLAKPAKATLI DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 53347	Puebla	10	Ajalpan	Tepetlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	53347	47	43	0	Metros Cuadrados	1965.2	27/03/2023	24/07/2023	4,019,975.23	4,019,975.23	4,017,886.21	4,017,886.21	1,205,365.86	1,205,365.86	Validado avances
2023	2	PUE230202221066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 986.68 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 54072	Puebla	10	Ajalpan	Coxolico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	54072	98	82	0	Metros Cuadrados	5838.00	07/03/2023	24/07/2023	14,033,530.06	14,033,530.06	14,025,147.31	14,025,147.31	7,423,597.80	7,423,597.80	Validado avances
2023	2	PUE230202228306	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 287.41, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 110657	Puebla	10	Ajalpan	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	110657	31	24	0	Metros Cuadrados	1724.2	22/04/2023	19/08/2023	3,759,720.16	3,741,015.19	3,735,329.48	3,735,329.48	1,120,598.84	1,120,598.84	Validado avances
2023	2	PUE230102208308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCION, ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 18408	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18408	51	44	0	Metros Cuadrados	743.08	25/02/2023	25/05/2023	1,195,581.57	1,195,581.57	1,193,333.41	1,193,333.41	560,277.46	560,277.46	Validado avances
2023	2	PUE230102208553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMERA PRIVADA Y CUARTA PRIVADA DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19248	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19248	34	31	0	Metros Cuadrados	1617.17	13/03/2023	10/06/2023	2,206,309.94	2,206,309.94	2,202,916.79	2,202,916.79	766,036.97	766,036.97	Validado avances





DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102207080	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL O MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409	Puebla	10	Ajalpan	Zacatlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10409	14	11	0	Metros Cuadrados	1320	21/02/2023	20/06/2023	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	2,765,444.87	2,494,625.47	2,494,625.47	Validado avances
2023	2	PUE230102207970	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B 2EE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21D1TV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 17122	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17122	43	37	0	Biblioteca(s)	2	04/03/2023	01/06/2023	1,254,414.55	1,254,414.55	1,251,768.53	1,251,768.53	375,530.56	375,530.56	Validado avances
2023	2	PUE230102208520	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176	Puebla	10	Ajalpan	Achichinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19176	44	41	0	Metros Cuadrados	2200	08/03/2023	05/06/2023	2,864,685.83	2,864,685.83	2,862,738.55	2,862,738.55	2,499,458.38	2,499,458.38	Validado avances
2023	2	PUE230102207009	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 991.15, CUAXUXPA ENTRONQUE CARRETERA A TECPANTZACUALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9814	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	9814	107	98	0	Kilómetro lineal	0.99	13/02/2023	13/05/2023	1,895,458.90	1,895,002.49	1,895,458.90	1,895,458.90	1,061,374.33	1,061,374.33	Validado avances
2023	2	PUE230102207907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUJABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924	Puebla	10	Ajalpan	Cuacacapula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16924	618	531	0	Metros Cuadrados	328.01	18/03/2023	14/07/2023	4,759,240.39	4,759,240.39	4,756,175.54	4,756,175.54	3,007,616.56	3,007,616.56	Validado avances
2023	2	PUE230102208338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18499	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18499	19	11	0	Metros Cuadrados	487.96	27/02/2023	27/05/2023	1,148,720.59	1,148,720.59	1,137,060.52	1,137,060.52	1,137,060.52	1,137,060.52	Validado avances
2023	2	PUE230102206493	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3912	Puebla	10	Ajalpan	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	3912	58	47	0	Metros Cuadrados	3338	18/02/2023	17/06/2023	6,596,213.07	6,596,213.07	6,592,760.54	6,592,760.54	5,545,825.01	5,545,825.01	Validado avances
2023	2	PUE230102208118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTILCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17595	Puebla	10	Ajalpan	Cuauztintilca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17595	40	36	0	Metros cúbicos	621.3	25/02/2023	25/05/2023	2,467,167.08	2,467,167.08	2,464,238.76	2,464,238.76	1,921,998.59	1,921,998.59	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230102208322	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN TERCERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18463	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 18463	47	34	0	Metros Cuadrados	881.66	27/02/2023	27/05/2023	1,363,363.94	1,363,363.94	1,361,623.20	1,361,623.20	636,819.42	636,819.42	Validado avances
2023	2	PUE230202229645	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117475	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Viejo	Proyecto de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Ajalpan	de 117475	66	59	0	Metros Cuadrados	504	18/04/2023	16/07/2023	881,243.11	881,243.11	878,610.39	878,610.39	263,583.12	263,583.12	Validado avances
2023	2	PUE230102207020	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 DESDE LA COMUNIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9928	Puebla	10	Ajalpan	Comulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 9928	13	7	0	Metros Cuadrados	624.75	17/02/2023	17/05/2023	1,209,833.48	1,413,827.79	1,413,827.79	1,413,827.79	1,413,827.79	1,413,827.79	Validado avances
2023	2	PUE230102208145	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 787.10, Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 168.57, EN LA LOCALIDAD DE PIZCUAUTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17792	Puebla	10	Ajalpan	Piscuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	de 17792	68	61	0	Kilómetro lineal	2.8	15/02/2023	15/05/2023	2,886,415.91	3,605,083.25	3,605,083.25	3,605,083.25	3,605,083.25	3,605,083.25	Validado avances





TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROS_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan	87945.56	0											RENDIMIENTOS GENERADOS NO SERAN APLICADOS EN EL TRIMESTRE	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	715800.00	715800.00	185494.00	715800.00	0.00	0.00	0.00	GASTOS INDIRECTOS PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	37800000.00	37800000.00	14877937.00	37800000.00	5872714.33	5872714.33	5872714.33	CONSTRUCCION DE AULAS, UNIDADES DE SERVICIO	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	94801355.00	94801355.00	44891524.03	94801355.00	48710858.74	48710858.74	48710858.74	OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	42000000.00	42000000.00	27703622.47	42000000.00	17786405.39	17786405.39	17786405.39	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION CAMINOS VARIOS (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES)	Validado	
1-Programa presupuestario	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan	28088.56	0												RENDIMIENTOS GENERADOS NO SERAN APLICADOS EN EL TRIMESTRE	Validado
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	785400.00	785400.00	100500.00	785400.00	0.00	0.00	0.00	UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	4652000.00	4652000.00	985700.00	4652000.00	0.00	0.00	0.00	SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000.00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	15800000.00	12396486.90	854750.00	12396486.90	854750.00	854750.00	854750.00	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	6300000.00	6300000.00	5850250.00	6300000.00	5850250.00	5850250.00	5850250.00	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	853	Otros convenios	5525000.00	5525000.00	3580000.00	5525000.00	3580000.00	3580000.00	3580000.00	PAGO DE CERESO	Validado	





TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto corriente	519	Otros mobiliarios y equipos de administración	587000.00	587000.00	0.00	587000.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Validado
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	6800000.00	6800000.00	4881408.55	6800000.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SERVICIO, CASA DE SALUD	Validado
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	4750000.00	8153513.10	8153513.10	8153513.10	2446053.93	2446053.93	2446053.93	CONSTRUCCION DE PARQUES, MEJORAMIENTO URBANO	Validado
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	10	Ajalpan	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Ajalpan			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18675292.00	18675292.00	3250000.00	18675292.00	1811943.90	1811943.90	1811943.90	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO	Validado

