



Ajalpan

GOBIERNO MUNICIPAL

15 de Julio de 2024.

OFICIO No. DOP/00348/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.




ATENTAMENTE


C. SERGIO SANDOVAL PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA


Archivo. Control de Gestión.

Palacio Municipal s/n
Col. Centro Cd. de Ajalpan, Pue.
236 381 15 93


Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	16.66667	40	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	42.10526	105.26	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	41.66667	100	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	190222	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.75884	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	2.22078	214.29	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	57.89474	103.64	Validado




Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:(ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	0	100	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	9.16671	{just1:(ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	0	0	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	2.57866	{just1:(ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	0	0	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.74212	{just1:(ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	0	0	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:(ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	0	N/D	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	18.11879	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	24.34867	134.38	Validado
2024	2	2	Puebla	Ajalpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	2.32522	{just1:{ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:adriancuevasv,fecha:15/07/24}}	0	0	Validado



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	69538.55	0		Total del Programa Presupuestario	181578258.98	181647797.54	108946955.07	181647797.54	35550615.73	35550615.73	35550615.73			N/A	108946955.4		[[("Dependencia Ejecutora":"Municipio de Ajalpan", "Observación":"RENDIMIENTOS GENERADOS SERAN APLICADOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LOCALIDAD DE ZACAYUCAN")]]
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	40125634.66	40125634.66	40125634.66	40125634.66	1096255.82	1096255.82	1096255.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, UNIDADES DE SERVICIO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	44325634.66	44325634.66	29829651.2	44325634.66	11204326.69	11204326.69	11204326.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACIÓN CAMINOS VARIOS EN EL MUNICIPIO
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	97126989.66	94516386.85	36315651.8	94516386.85	21010939.65	21010939.65	21010939.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES ADOQUINAMIENTOS, PAVIMENTOS HIDRAULICOS
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	2680141.37	2676017.41	2680141.37	2239093.57	2239093.57	2239093.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PANTZINGO DE MORELOS
Puebla	Ajalpan	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	21709056.47	0		Total del Programa Presupuestario	6709056.47	6711283.47	33567000.47	67112283.47	6806524.37	6806524.37	6806524.37			N/A	33545283		[[("Dependencia Ejecutora":"Municipio de Ajalpan", "Observación":"RENDIMIENTOS GENERADOS SERAN APLICADOS EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA")]]



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	4652000	4652000	4652000	4652000	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	5525000	5525000	5525000	5525000	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CERESO	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	6300000	6300000	6300000	6300000	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES POR LA EXPLOTACIÓN USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES CONAGUA	
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	27225292	27225292	6806524.37	27225292	6806524.37	6806524.37	6806524.37	6806524.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL Y BARRA PERIMETRAL ,CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE IDENTIDAD (PLAZA CÍVICA) EN LA CIUDAD DE AJALPAN,
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	785400	785400	0	785400	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	4302874	4302874	3715874	4302874	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE EQUIPO TACTICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Ajalpan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajalpan			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Ajaipan	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Ajaipan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	15800000	15821717.47	4087602.1	15821717.47	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2024	2	PUE240102350664	7826088.06	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL Y BANDA PERIMETRAL CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	24012	N	0	0	3250	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2357.87, meta_modificada:2357.87}}	1	01-03-2024	28-07-2024	7822871.79	7822871.79	7822871.79	4253214.9	4253214.9	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240102343807	1895599.15	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 135.86, EN LA JUNTA AUXILIAR DE BOCA DEL MONTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	14113	5		34	26	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:951.02, meta_modificada:951.02}}	1	01-03-2024	01-05-2024	2329808.28	2329808.28	2329808.28	1935520.33	1935520.33	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240102343224	4780789.7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 405.81, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	9179	5	57	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2328.19, meta_modificada:2328.19}}	1	01-03-2024	28-06-2024	4777577.93	4777577.93	4777577.93	4577652.66	4577652.66	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240102345530	2680141.37	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE REVOLUCION, CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	25749	5	46	39	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:574.04, meta_modificada:574.04}}	1	01-03-2024	14-04-2024	2676017.41	2676017.41	2676017.41	2239093.57	2239093.57	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240102343472	1895689.25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 150.00, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	11696	5	31	24	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1	01-03-2024	01-05-2024	1892747.85	1892747.85	1892747.85	1329112.78	1329112.78	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240102343502	3682116.82	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL EJIDO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	11948	5	76	64	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}}	1	01-03-2024	29-05-2024	3679044.08	3679044.08	3679044.08	1371749.68	1371749.68	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240102345130	7430161.48	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRÁULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	2719	5	81	74	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}}	1	01-03-2024	28-06-2024	7427538.94	7427538.94	7427538.94	3530341.56	3530341.56	En Ejecución	Validado avances	
2024	2	PUE240102342497	2358128.4	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE MÓRELOS,	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	5	5	31	31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:959.56, meta_modificada:959.56}}	1	01-03-2024	15-04-2024	2355107.28	2355107.28	2355107.28	2355107.28	2355107.28	En Ejecución	Validado avances	



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	PUE240102342517	1739661.7	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA JUNTA AUXILIAR DE NATIVITAS SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 1884	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	1884	S	51	44	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6047.0, meta_modificada :6047.0}}	1	01-03-2024	16-05-2024	1295709.47	1295709.47	1295709.47	388712.84	388712.84	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202401698	8516422.8	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE IDENTIDAD (PLAZA CÍVICA) EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Ajalpan	24013	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1326.4, meta_modificada :1326.4}}	1	01-03-2024	28-07-2024	8511031.56	8511031.56	8511031.56	2553309.47	2553309.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	2	PUE240202366052	2362710.19	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 64585	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	64585	S	330	290	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:294.4, meta_modificada :294.4}}	1	15-02-2024	15-06-2024	2358476.61	2358476.61	2358476.61	707542.98	707542.98	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202394012	2443676.47	APERTURA DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 295.00 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 210.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LOS ARENALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 170956	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	170956	S	34	31	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.51, meta_modificada :0.51}}	1	10-06-2024	10-08-2024	2439675.12	2439675.12	2439675.12	1689498.28	1689498.28	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202393285	1147990.26	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LATERAL RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CALLE DEL DIF, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 167786	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	167786	S	29	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.26, meta_modificada :743.26}}	1	10-06-2024	06-08-2024	1143955.62	1143955.62	1143955.62	566586.21	566586.21	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202394843	7201192.94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 560.97, EN LA LOCALIDAD DE ALCOMUNGA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 174442	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	174442	S	45	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3350.1, meta_modificada :3350.1}}	1	08-06-2024	07-08-2024	7198184.85	7198184.85	7198184.85	3226038.68	3226038.68	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202394971	2693634.38	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 061.47 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA HOREB, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 174920	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	174920	S	48	42	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada :1.06}}	1	11-06-2024	10-08-2024	2690475.3	2690475.3	2690475.3	1718279.22	1718279.22	En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2024	2	PUE240202395075	4234983.27	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 743.82 EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACUALCO PERTENECIENTE AL	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	175333	5	58	52	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada :2.7)}	1	06-06-2024	05-08-2024	4230762.3	4230762.3	4230762.3	2242637.11	2242637.11	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202393657	3766919.42	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 728.832 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 169414	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	169414	5	61	54	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada :1.7)}	1	08-06-2024	08-08-2024	3763497.62	3763497.62	3763497.62	1198881.31	1198881.31	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202394605	2906283.09	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE NATIVITAS SANTA MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 173449	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	173449	5	50	45	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1571.9, meta_modificada :1571.9)}	1	10-06-2024	11-08-2024	2904195.09	2904195.09	2904195.09	1170431.57	1170431.57	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202394704	2934793.07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	173785	5	42	33	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada :1500.0)}	1	12-06-2024	11-08-2024	2929534.32	2929534.32	2929534.32	878860.3	878860.3	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202395250	4578444.23	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 371.86 EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACUALCO PERTENECIENTE AL	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	176267	5	66	54	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada :2.3)}	1	20-06-2024	18-09-2024	4575021.21	4575021.21	4575021.21	1372506.36	1372506.36	En Ejecución	Validado avances
2024	2	PUE240202393333	3729638.87	APERTURA DE CAMINO TIPO E EN LA LOCALIDAD DE MAZATIANQUIXCO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 042.35, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 167969	Puebla	10	Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	167969	5	41	41	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada :1.04)}	1	09-06-2024	09-08-2024	3727187.82	3727187.82	3727187.82	2982524.41	2982524.41	En Ejecución	Validado avances

